FUNÉRAIRES DE FRANCE

cofrac ACCREDITATION N° 3-2163 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

RAPPORT DE CONTRÔLE ESCR

EVALUATION DE LA CONFORMITE DES SECURITES DES FOURS ET DES REJETS DES GAZ

Renouvellement, contrôles périodique

Conformément aux articles D.2223-99 à D.2223-103 du CGCT

Arrêté du 11 avril 2023 fixant les caractéristiques techniques applicables aux crématoriums et aux appareils de crémation (NOR : SPRP2219041A)

Organisme évaluateur de la conformité : **FUNERAIRES DE FRANCE**
Le Bois Rond 1003 Route de Vivans
42 640 NOAILLY
Tel : 06 03 21 13 61
contact@funeraires-de-france.fr

Coordonnées du crématorium : **CREMATORIUM CARHAIX-PLOUGUER**
18 RUE DE BREST
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Tel : 02 98 93 18 93

Date de mise en service : **02-04-2017**
Nombre de fours du crématorium : **1**
Constructeur du four : **ATI**
En cas de constructeurs multiples précisez : *Four 1 :*

Opérateur Responsable :
Personnel d'exploitation présent : **MME LAURENE COADIC**


Raison sociale du gestionnaire : **POLE FUNERAIRE PUBLIC DE CENTRE BRETAGNE**
Siren : 490 622 396

Motif du contrôle : **Conformité des équipements et sécurités des fours de crémation**
Date du contrôle : **15-04-2026**
Date d'émission du rapport : **20-05-2026**
Nom de l'inspecteur : **MME MARION DUBOIS**
Numéro de rapport : **RAP-2604-000295 ESCR MD 01**

Avis de l'organisme évaluateur de la conformité : **CONFORME**

Le présent rapport doit être présenté complet avec l'ensemble de ses 4 pages sans rature, biffure, surlignage ou correction pour conserver sa validité.

FUNERAIRES DE FRANCE
CONTROLES OFFICIELS
DES INSTALLATIONS FUNERAIRES
RCS 893 816 777 Roanne




RAPPORT DE CONTRÔLE DÉTAILLÉ

Sécurités générales				
Items	**Obligations**	**Commentaires éventuels**		**AVIS**
1	Présence d'une chambre de combustion et au moins une chambre de postcombustion.			Conforme
2	La sole de la chambre de combustion permet la récupération des cendres et la combustion des écoulements en évitant un échappement vers l'extérieur de l'appareil de crémation.			Conforme
3	Introduction du cercueil sans contact manuel.			Conforme
4	Durée d'introduction du cercueil dans le four inférieure à **20 secondes**.	19,02s		Conforme
5	Dispositif de sécurité interdisant le dépôt du cercueil dans le four si la température est inférieure à **350°C.**	600°		Conforme
6	Dispositif de sécurité interdisant le dépôt du cercueil dans le four si la température est supérieure à **900°C.**	850°		Conforme
7	La chambre de postcombustion, à chaque instant, d'une façon contrôlée et homogène, à une température d'au moins **850 °C** pendant au moins deux secondes et en présence d'au moins **6 %** d'oxygène mesuré dans les conditions réelles. **(Possibilité d'abaisser à 800°C)**.	863°		Conforme
8	Mesure en continu du taux d'oxygène pour plus de **6%** en sortie de chambre de postcombustion. *(NA avant 24 décembre 1994)*	13,20%		Conforme
9	Mesure continue de la température dans la zone d'entrée de la chambre de postcombustion. *(NA avant 24 décembre 1994)*			Conforme
Contrôle du conduit d'évacuation des gaz de postcombustion et combustion				
10	Système d'éjection forcée des gaz en sortie de chambre de combustion contrôlé par un ventilateur indépendant à destination unique.			Conforme
11	Sécurité de surchauffe agissant directement sur le contrôle de la combustion.			Conforme

CREMATORIUM CARHAIX-PLOUGUER

RAP-2604-000295 ESCR MD 01



12	Ventilateur d'éjection des gaz contrôlé par mesure de dépression dans le four en fonctionnement pour la sécurité d'ouverture des portes par l'opérateur.		Conforme
Contrôle de fonctionnement des dispositifs de sécurité sur le brûleur en cas de dépassement des températures limites			
13	Présence de sécurité supplémentaire sur Les équipements de production de chaleur *(ex : brûleurs).*		Conforme
14	En cas de contrôle de la crémation par automate, obligation d'une sécurité à réenclenchement manuel indépendante directement connectée sur l'alimentation des systèmes de contrôle des équipements de production de chaleur *(ex : brûleurs).*		Conforme
Contrôle de systèmes manuels ou dispositif de secours permettant en cas d'incident ou absence de tension électrique de terminer l'opération d'introduction du cercueil, par la mise en œuvre des seuls dispositifs installés sur l'appareil de manière inamovible.			
15	Pour l'ouverture de la porte. *Préciser type de dispositif*	pneumatique	Conforme
16	Pour la mise en place du cercueil. *Préciser type de dispositif*	électrique + avancée manuelle	Conforme
Contrôle de la conformité des émissions de gaz polluants			
17	La vitesse d'émission des gaz de combustion filtrés doit être supérieure à 8 mètres par seconde en sortie de cheminée.	*10,53 m/s*	Conforme
18	Remise d'une copie d'un rapport d'analyse émanant d'un organisme accrédité **ISO/CEI 17025** attestant de la conformité des relevés de gaz effectués.	CERECO	Conforme
	Numéro et date du rapport :	*B26_R30052_00002 du 20/05/2026*	
	Date de réception du rapport :	*20/05/2026*	
19	Vérification de la validité de l'accréditation de l'organisme ayant effectué les prélèvements et analyses à la date d'émission du rapport.		Conforme

CREMATORIUM CARHAIX-PLOUGUER

RAP-2604-000295 ESCR MD 01

FUNÉRAIRES DE FRANCE

cofrac ACCREDITATION
N° 3-2163
PORTEE
DISPONIBLE SUR
INSPECTION WWW.COFRAC.FR

SYNTHÈSE DU RAPPORT **CREMATORIUM CARHAIX-PLOUGUER**

Nombre de points à contrôler :	19
Nombre de points contrôlés :	19
Nombre de points conformes :	19

Points non conformes, se reporter aux commentaires du rapport détaillé. Préciser le(s) numéro(s) du (des) four(s).

Points non contrôlés et motifs :

Avis de l'organisme évaluateur de la conformité : **CONFORME**

Date d'émission du rapport : 20-05-2026

Nom de l'inspecteur : MME MARION DUBOIS
Déclare ces informations justes et sincères

Les photos éventuellement citées dans le présent rapport sont destinées au traitement des réclamations.
Elles sont alors transmises, sur demande, aux pouvoirs publics et au COFRAC.
Ces photos ne sont pas remises au client.

